

## FÜR DEN BAUHERRN

### Checkliste zur Erstellung Ihrer Hausanschlüsse

Um Ihnen die Koordination Ihrer Hausanschlüsse zu erleichtern, möchten wir Sie mit dieser Checkliste unterstützen.

#### Vor Baubeginn

- **Anmeldung Baustrom** Termin: \_\_\_\_\_ erledigt   
(Anmeldung u. Inbetriebsetzung eines kurzzeitigen Stromanschlusses)
- **Anmeldung Bauwasser** Termin: \_\_\_\_\_ erledigt
- **Genehmigung für die Grundstücksentwässerungsanlage eingeholt** erledigt

#### Angaben zur Ermittlung der Hausanschlusskosten an DSDL

 erledigt 

#### Antragsformulare vollständig abgegeben:

- **Strom** Termin: \_\_\_\_\_ erledigt   
Amtlicher Lageplan, Kennzeichnung Lage des Gebäudes und Einzeichnung Grundstücksgrenze (Maßstab 1:500 bzw. 1:1000)  
Keller- bzw. Erdgeschossgrundrissplan (Maßstab 1:100) mit Hausanschlussraum  
Unterschrift Installationsunternehmen

- **Wasser** Termin: \_\_\_\_\_ erledigt   
Amtlicher Lageplan, Kennzeichnung Lage des Gebäudes und Einzeichnung Grundstücksgrenze (Maßstab 1:500 bzw. 1:1000)  
Keller- bzw. Erdgeschossgrundrissplan (Maßstab 1:100) mit Hausanschlussraum  
Unterschrift Installationsunternehmen

- **Kanal** Termin: \_\_\_\_\_ erledigt   
Amtlicher Lageplan, Kennzeichnung Lage des Gebäudes und Einzeichnung Grundstücksgrenze (Maßstab 1:500 bzw. 1:1000)  
Grundrissplan (Maßstab 1:100), in dem die Grundleitungen und der Anschlusskanal mit Angabe der Rohrweiten, des Gefälles, der Materialart und der Belastung eingetragen sind  
Unterschrift Planfertiger

- **Glasfaseranschluss** Termin: \_\_\_\_\_ erledigt

**Berechnungsbogen Niederschlagswasser an DSDL** erledigt

**Auftragserteilung an DSDL entsprechend Kostenermittlungen:**

- Stromanschluss Auftrag erteilt am: \_\_\_\_\_ erledigt
- Wasseranschluss Auftrag erteilt am: \_\_\_\_\_ erledigt
- Kanalanschluss Auftrag erteilt am: \_\_\_\_\_ erledigt
- Glasfaseranschluss Auftrag erteilt am: \_\_\_\_\_ erledigt

**Zum Einbau der Messeinrichtungen in Ihrem Gebäude benötigen wir:**

**Fertigmeldung/Verplombung Strom** Termin: \_\_\_\_\_ erledigt

**Fertigmeldung/Zählereinbau Wasser** Termin: \_\_\_\_\_ erledigt

**Abnahme Grundstücksentwässerungsanlage (Leitungen u. Schacht)**

Vor Verdecken der Leitungen Überprüfung auf satzungsgemäße Errichtung und vor Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer

Auftrag an Unternehmer erteilt am: \_\_\_\_\_ erledigt

Prüfprotokoll an DSDL versandt am: \_\_\_\_\_ erledigt

**WICHTIG:**

*Hausanschlüsse werden erst ausgeführt, wenn den DSDL die ordentlich ausgefüllten und vom Planfertiger/bzw. Installateur unterschriebenen Anträge mit Plänen, die unterschriebenen Auftragserteilungen sowie bei Bedarf der Niederschlagswasserberechnungsbogen vorliegen.*

*Der Einbau des Wasserzählers erfolgt erst nach Vorlage des Druckprüfungsprotokolls über die Mängelfreiheit des Kanalhausanschlusses.*

Bitte beachten Sie auch die Antragsstellungen und Auftragserteilungen anderer

Spartenträger

schwaben netz (Erdgas) und weitere